

Општина Бајина Башта
Општинска управа
Број: 400-29-13/2016
Датум: 07.06.2017. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општина Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Назив и адреса Наручиоца: Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: локална самоуправа;
3. Број јавне набавке: 15/2016, број уговора 400-29-11/2016 од 26.12.2016. године.
Предмет јавне набавке: извођење грађевинских радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Бачевци, место извођења радова: Месна заједница Бачевци, општина Бајина Башта.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45331300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
- 45247270 – Радови на изградњи резервоара.
4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ДОО „INSTEЛ-INŽENJERING“ Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 22b, ПИБ: 100717878 које заступа директорка Биљана Гутић Драганић.
5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 19.999.268,30 динара без ПДВ-а, односно 23.999.121,96 динара са ПДВ-ом.
6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 19.999.268,30 динара без ПДВ-а, односно 23.999.121,96 динара са ПДВ-ом (није измењена вредност уговора).
7. Објективни разлози за измену уговора:

Чланом 5. овог Уговора предвиђено је да је рок за завршетак радова 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. Извођач радова је 09.03.2017. године уведен у посао. Чланом 6. Уговора предвиђено је да се наведени рок може продужити само из оправданих разлога на основу писменог захтева Извођача радова.

Дана 01.06.2017. године, Извођач ДОО „INSTEЛ-INŽENJERING“ Нови Сад је упутио Захтев за продужетак рока број 02-2109 којим је затражио продужење рока за завршетак радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Бачевци, уз образложење да је приликом откопа

за изградњу утврђено да је исти пројектован на терену склоном ка исклизавању (клизиште). Пројектант је одмах упозорен и донета је одлука да се изврши дислокација резервоара, што је условило промене у већем делу пројектне документације, тј. практично је извршено препројектовање водовода у Бачевцима. Исто је условило решавања новонасталих имовинско правних односа, поновно издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, а све ово је значајно утицало на померање рока завршетка радова.

Надзорни орган је мишљења да треба уважити захтев Извођача радова и рок завршетка радова продужити имајући у виду у међувремену застоје и нерешене напред наведене обавезе.

На основу свега горе наведеног Општина Бајина Башта продужава рок за завршетак радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Бачевци на 144 (стотетрдесетчетири) календарска дана од дана увођења извођача у посао, односно до 31.07.2017. године.

8. На основу горе наведеног, Анекс I Уговора о јавној набавци извођење грађевинских радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Бачевци, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен одмах након доношења ове Одлуке.

9. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

У Бајиној Башти,
дана 07.06.2017. год.

Општина Бајина Башта

заменик председника,
Петар Петровић